## **Utprovningsprotokoll Tteknik radiostyrning**

## Förberedelser:

 Gör okulär besiktning av TTC och TTP skåpen. Inga interna trådfärger röd, vit, blå, lila, orange eller gul får blandas med svart eller brun över reläkontakter. Inga interna färger får blandas över plintanslutningar. Kablarnas färgmärkning kan av naturliga skäl dock blandas.

röd = +24V intern matning moduler.

vit = +24V intern matning instrumentering.

orange = +24V intern huvudmatning moduler o instrumentering.

brun = +24V intern matning huvudkretsar ljusramp samt före avsäkring och fördelning.

blå = 0V intern matning.

gul = Intern manöverspänning 24V i kretsar.

lila = Strömsignaler 4-20mA.

grön = Säkerhetskretsar.

svart = Lokets manöverspänningskretsar.

- Anläggningen ska "grönas" efter elschema.
- Loket ska vara utan luft till att börja med.

## Följande ska kontrolleras:

(Signatur och ev kommentar av aktuell testare till höger om kryssrutan)

Kontrollera sändarens automatiska avstängningsfunktion. Den ska vara inaktiverad. Det är lämpligt att kontrollera detta innan sändaren behöver manövreras senare under igångkörningsprocessen. Slå på sändaren (mottagaren behöver inte vara aktiverad) och ställ undan den så inte någon funktion aktiveras under kontrolltiden. Kontrollera efter 20 minuter att den fortfarande är aktiv.	
Kontrollera att packning ljusramper ligger vänd rätt så dränering nedåt fungerar.	
Kontrollera om X17 har dräneringshål. Är oanvända ledare avslutade i isoleringshylsa? Har kablarna märkning? Är dubblerade plintar försedda med bygel? Är plinten märkt?	
Kontrollera om X53 har dräneringshål. Är oanvända ledare avslutade i isoleringshylsa? Har kablarna märkning?	
Kontrollera om X54 har dräneringshål. Är oanvända ledare avslutade i isoleringshylsa? Har kablarna märkning?	

Kontrollera X15: Är dräneringshålen borrade?. Är oanvända ledare avslutade i isoleringshylsa? Har kablarna märkning? Är dubblerade plintar försedda med bygel? Är plinten märkt?	
Kontrollera X16: Är dräneringshålen borrade?. Är oanvända ledare avslutade i isoleringshylsa? Har kablarna märkning? Är dubblerade plintar försedda med bygel? Är plinten märkt?.	
Kontrollera att slangar från V10 har rätt färg och dimension.	
Kontrollera att filter och avstängningskran är åtkomliga på V10.	
Kontrollera all kabeldragning så att inga vassa plåtkanter ligger mot kabel någonstans.	
Kontrollera att X50 (manöverdisplay) har bygel på dubblerade plintar. Hål ska finnas undertill för ethernetkabel vid uppdatering och anläggningstest.	
Kontrollera att ind.givare G2 i manöverdisplay-skåpet (övervakar låset till D2/D3 förarbromsnyckel) har ett känselavstånd på 1mm eller mindre.	
Kontrollera att TTC har alla byglar som ska finnas på plintar.	
Kontrollera att TTP har alla byglar som ska finnas på plintar.	
Kontrollera att PLC.CPU i TTC är jordad.	
Gör stickprovskontroller att anslutningar apparater i TTC och TTP är tillräckligt åtdragna.	
Kontrollera att R31-R36 är två-poliga relän. Relän R1-R7 ska vara av typen CRX medan R8-R30 ska vara av typ CR. Alla relän finns inte monterade beroende av loktyp, se schema. Relä R41-R70 ska ha en spolspänning som överensstämmer med lokets manöverspänning.	

Se till att S4 och alla säkringar är frånslagna. Om PLC varit spänningssatt måste en viss tid (5 min) förflyta innan jordfelsmätning kan göras. Mät upp resistans mellan X2.60, X2.61, E1.2 samt E1.4 till jord. Ska ej vara under 1 Mohm. Uppmäts lägre resistans dras kontakt X140 ur och mätningen görs om för att utröna om felet ligger i TTP. Ligger felet i TTP ska spänningsdelare Z64 kontrolleras om den är rätt kopplad.	
Mät upp resistans efter E3 samt E10 mot jord. Skall ej understiga 100ohm. Skall vara minst 1Mohm mot X2.60 och 61.	
Lossa jordningsbygel X2.1. Kontrollmät X2.1 mot jord. Ska ej understiga 1Mohm Med E10 frånslagen.	
Kontrollmät resistans X2.1 mot utgångskontakter R15-30. Ska ej understiga 10ohm. Även ingång R15 och R16 ska kontrolleras.	
Kontrollmät resistans X2.61 mot utgångskontakter R1-14. Ska ej understiga 10ohm.	
Om Deutagivare och ATC är monterad ska alla fyra pull-up- motstånden kontrollmätas (1-1,5kohm).	
Slå till lokets manöverspänning. Slå till E1 och även E0 om den finns monterad. Lossa brun tråd 01 på X2.5, anslut spänningsmätare till lossad tråd och justera utgångsspänning på SR1 till 27,6V. Anslut tillbaka och lossa brun tråd 02 X2.5, anslut spänningsmätaren till lossad tråd och justera SR2 till 27,6V även här. Anslut igen. Kontrollera att manöverdisplayen visar rätt spänning. (kan avvika ngt pga spänningsfall)	
Kontrollera spänningsfallet över D1 vid belastat batteri. Ska vara 0,7 -1 V. (slå av E1 vid mätning).	
Kontrollera antennmontaget. Antenner ska sitta minst 1m från varningsljus. Om annan sändare finns på loket med takantenn skall det undersökas om den stör radiostyrning. Ståendevågförhållandet vid 439MHz ska mätas och SWRvärdet noteras till höger. Högre värde än 1,5/1 bör inte godkännas (motsv ca 4%). Värdet noteras till höger.	

Kabelns dämpningsvärde i db vid 439MHz noteras till höger.	
Kontrollera alla ingångar med en medhjälpare som slår till och från yttre apparater eller knappar: Börja med att gå till manöverpanelen och välj felsökningsläge i menyn. Välj läge manöver. Tryck på knappen för val hytt och kontrollera att den indikeras rätt i panelen	
Kontrollera knapp val radio	
Kontrollera knappför reset	
Kontrollera att servicenyckel indikeras rätt när den vrids till höger (service).	
Kontrollera att servicenyckel indikeras rätt när den vrids till vänster (felsökning)	
Kontrollera att förarbromsnyckel indikeras rätt när den stoppas in respektive tas ut.	
Välj läge säkringar i panelen. Kontrollera att E1 indikeras utlöst när den slås ifrån.	
Kontrollera att E2 indikeras utlöst när den slås ifrån.	
Kontrollera att E10 indikeras utlöst när den slås ifrån.	
Välj ingångar i panelen. Kontrollera att ATC om den finns på loket indikeras tillslagen när den är det.	
Kontrollera att ATC indikeras ha spänningsmatning. Om ATC finns på loket ska indikering ändras till ATC saknar spänning. Om ATC inte finns på loket indikeras att ATC inte saknar spänning.	
Kontrollera att testknapp på R90 i KB1 indikeras på manöverpanelen.	

Kontrollera att fabriksmonterad bygel på S4 är bort-tagen.	
Välj läge sändare i manöverpanelen. Kontrollera att alla funktioner på sändaren indikeras rätt på panelen. Övervakn. R2 ska indikeras rätt när sändaren slås ifrån och till.	
Környckel A-hytt (hög vid urtagen nyckel)	
Környckel B-hytt (hög vid urtagen nyckel)	
Kontrollera ljusramp fram.	
Kontrollera ljusramp back.	
Kontrollera ljusramp bromsfri.	
Kontrollera ljusramp röd övre.	
Kontrollera ljusramp röd mitt.	
Kontrollera saftblandare.	
Kontrollera riktningsväljare fram.	
Kontrollera riktningsväljare back.	
Kontrollera sandning fram.	
Kontrollera sandning back.	

Kontrollera på GM-lok att EX, AV, BV, CV, DV kommer när de ska.	
EX (GF) steg 1-8 AV steg 2,4,6,8 BV steg 5-8 CV steg 3-8 DV steg 5-6	
Kontrollera tyfon A.	
Kontrollera tyfon B.	
Kontrollera att V14.14 styr V15 (spärrventil HL). När V14.14 faller ska V15 också falla.	
Kontrollera att V14.12 spärrar V11 (lokbroms).	
Kontrollera att V20.14 tvångsfyller lokbromsutgång.	
Kontrollera att V20.12 spärrar V12 (tågbroms).	
Justera strypdämpare direktbroms.	
Justera strypdämpare reläventilen.	
Kontrollera självhållning intern testkörning på batteri.	
Kontrollera alla nödstopp. Gå runt loket och tryck in/släpp ut alla nödstopparna i viss bestämd ordning. Kontrollera i loggen att alla indikeras i rätt ordning samt att ingen utlöser kontaktfelslarm.	
Kontrollera att reset går in på ingång 2 säkerhetsreläet. Den kommer endast vid utlöst säkerhetsrelä.	

Kontrollera att säkerhetsreläet drar först när resetknappen släpps.	
Kontrollera övervakningen av bussen. Dra ur busskontakten och kontrollera att larmtexten kommer upp på displayen.	
Kontrollera radions nödstopputgång. Dra ur kontakten på mottagaren och kontrollera att säkerhetsreläet utlöses.	
Kontrollera att säkerhetsreläet utlöser SIFA.	
Kontrollera att sändarens batteriladdare fungerar.	
Justera tryck tvångsfyllnadsventilen. Detta görs i hyttläge. Ställ förarbromsventilen i gångläge (500kPa). Ställ in direktbromsen på ca 100kPa (detta för att säkerställa att loket inte rullar). Lossa kontakten till V20.2 och just trycket	
med regulator V17 i ventilskåp V10. Lås-skruven är torx T20. Dra fast lås-skruven efter injustering. Notera inställt värde.	kPa
Stäng kran A-boggi. och kontrollera att displayen indikerar A-boggi trycklös. Gå utanför loket och kontrollera att det verkligen är A-boggin som är trycklös.	
Stäng kran B-boggi. och kontrollera att displayen indikerar B-boggi trycklös. Gå utanför loket och kontrollera att det verkligen är B-boggin som är trycklös.	
Kontrollera att full broms HL ger 350 kPa.	
Kontrollera att bromsloss ger 500 kPa.	
Kontrollera att bromsloss-stöt ger 550 kPa.	
Kontrollera att slirbromsen följer inställda värden för tryck och tid.	

Kontrollera att V11 eller V12 inte oscillerar vid tryck ut. Om nödvändigt ökas luftrymd efter respektive ventil tills utgående styrtryck från ventilerna är stabil. Problemet kan uppstå vid för korta slangavstånd till respektive reläventil.	
Kontrollera att värmepatronen blir varm när termostaten tillfälligt ställs upp. Ställ därefter in termostaten på ca 5 grader.	
Slå ifrån S4 (huvudnyckelbrytaren) och kontrollera att R90 faller samt att systemet går ned. Slå till S4 och R90 samt systemet ska gå till igen.	
Slå ifrån E1 och kontrollera att systemet inte går ned.	
Kontrollera pulsgivaren i displayen. Visas fula gubben saknas någon kanal från pulsgivaren. Kontrollera att skivan i displayen roterar åt rätt håll när loket rullar.	
Kontrollera att loket hejdas med rätt meddelande vid rullning i fel riktning.	
Kontrollera med hastighetsprov att hastighetsövervakningen fungerar. Styrsystemet skall med fullt pådrag klara att begränsa accelerationen samt begränsa hastigheten till 30km/h	
Gör en uppmätning av förarbromsventilens påverkan på huvudledningstrycket om den låses upp med extranyckel och läggs i gångläge vid fullbroms från radiostyrningen. Notera tryckskillnad.	
Gör samma uppmätning vid nödbroms. Notera tryckskillnad.	

Test utf av:			
	datum	underskrift	namn
		företag	
Maakinägara:			
Maskinägare:	datum	underskrift	namn
		företag	
Noteringar:			

objekt:	266 616
	<b></b>